תסקיר בדיקת מעלית

תאריך בדיקה קודמת: 23/05/2024 089040/205 מס' תסקיר קודם:

מנחם ליבוביץ בוצעה ע"י:

1. פרטי לקוח / תופס: מרכז גריאטרי הדסים

090195/205 מספר תסקיר: 24/11/2024 תאריך בדיקה נוכחית: 24/05/2025 תאריך בדיקה הבאה:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה

מס' תיק במשרד התמ"ת : 108209

פקס:

נייד: :איש קשר

> כתובת: שאול חדד 10 :טלפון

מיקוד: יישוב: בני ברק :אי-מייל

חב' שירות ומלווה: שינדלר רחובות והסביבה 2. מיקום המעלית: מעלית 3 שמאלית 2

: מס' סידורי יצרן: נחושתן 3. סוג המעלית ותיאורה: מעלית נוסעים חשמלית

מספר נוסעים : מס' יצרן : תיאור מפורט

מכונה מס' 237850, מנוע מס' 147972 דגם 1500 מכונה : או עומס מירבי שנתון: 2008

סל"ד 22.5 ק"וו מס' תחנות: 10 : דגם

האם כל חלקי המעלית בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)? 4. תכנון ומבנה מעלית:

המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיפים 6, 8). .5 החזקה :

א. גידור פיר המעלית: נבדק ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: נבדק ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: נבדק ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: נבדק נבדק - כוונות התא: ה, התא ואביזריו - הפגושות: נבדק נבדק - פנים פיר המעלית: ו. גובלי תנועה: התקן נבדק 24 כיול 09 1/17 ז. התקן בטחון (סידורים למניעת נפילת התא): נבדק ח. בלמים: נבדק: 7 כבלים 11 מ"מ ט. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם:

י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: נבדק נבדק יא. ציוד חשמלי אחר: נבדק יב. חלקים אחרים:

6. חלקים שלא היתה אליהם גישה: מוסתרים

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

פירוט	נושא	'on
שחיקה בכבלי התלוי-למעקב		1
להמציא לחמ תעודה על כיול ווסת בתוקף (בפקס למשרד החמ)		2

ק"ג משקל מותר: 1575 8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7 מספר נוסעים מותר: 21

9. הערות נוספות:

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית

מ. ליבוביץ (לביא) מהנדם יבידם מסמך מסי השקו 205 חתימת הבודק

עמוד 1 מתוך 1

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970

P , 250

דוח זה הופק ממערכת "תסקל" חברת "שיטה, CRM ואוטומציות בעסקים" 137-8577137



א. טרייגרמן - בדיקות בטיחות בע"מ

3 08-9354355

האלוף יעקב פרי t (בית שירה) רחובות

www.treigerman.com

a office@treigerman.com

תאריך בדיקה הבאה עד: 13/04/2025

D

chumak

תאריך בדיקה: 13/10/2024

15/04/2024 : מתאריך

תסקיר קודם: 1592/159291

3087

חברת שרות: עדן מעליות

מספר לקוח:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

כיול וסת 11/2021

תלייה 1:1

569/159291 מספר סידורי של הדו"ח:

נבדק בפעולה 04/2023

מ"מ 11.00

מספר תיק במשרד התמ"ת: 63676

באר שבע, עמוס ירקוני 18 א'

שם המלווה:

באר שבע, עמוס ירקוני 18 א' 2. כתובת המקום בו נמצאת המעלית:

סוג מעלית ותיאורה: 3527 מ.מ

תוצרת צום, שנת ייצור: 2002

מספר: 3676, בודדת

1. שם מחזיק: ועד הבית - עמוס ירקוני 18 א' ב'ש

חשמלית, מספר נוסעים 6 , עומס 450 ק"ג, 11 תחנות מהירות 0.80 מ/שניה, מכונה : SICOR MR12 לוח פיקוד : קונסול, כרטיס FW20, דלתות הפיר אוטומטיות, דלתות התא אוטומטית

4 כבלים

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל החלקים בנויים בניה מכנית טובה, מחומר טוב, ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה)

5. המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב, אם לא, ציין את הליקויים שנימצאו:

א. גידור פיר המעלית 10 P ב. דלתות הרובדים ודלתות התא 12 ג. מתקן הנעילה המשולב ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות 10 P ה. התא ואביזריו - כוונות התא þ פגושות D פנים פיר המעלית ו. גובלי תנועה 10 ז. התקן ביטחון, ז"א סידורים למניעת נפילת התא 10 ט. חבלי המתלה או שרשרות המתלה וחיבוריהם P י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית þ יא. ציוד חשמלי אחר 10 10 יב. חלקים אחרים

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים

מה התיקונים, החידושים או שינויים הדרושים והתקופה שיש לבצעם:

*** לאלתר!

- ריצוף שבור מול ק. (-1) + ק.9 - לסדר

- לכוון עצירות בקומות

- לצמצם מרווח בין אגפי דלתות התא

- להפעיל מנורה שניה בחדר מכונות

- לצמצם חופש בנעלי גלישת התא

- לקצר כבל ווסת מהירות

** הערות חוזרות מס' פעמים!!

450 ק"ג עומס: נוסעים עומס עבודה מקסימלי לאחר מילוי דרישות בסעיף 7:

9. הערות אחרות:

- הוחלפה מכונה + כבלים 2015
- יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: " אין לגעת בדלתות המעלית סכנה! "
- תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות הציוד עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה
 - ריצוף בתא סדוק למעקב
 - סימני חלודה בכבל ווסת המהירות למעקב

10. מסקנות על סמך ממצאים בבדיקה זו: אין התנגדות להפעלת מעלית כפוף לביצוע ליקויים בסעיף 7

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני צחי שרון

מתאריך 00/00/0000 089354355 טלפון

מספר רשיון הבודק 159291

שכתובתי

בדקתי את המעלית באופן יסודי

מאשר כי ביום 13/10/2024 תאריר הדפסה 30/10/2024